

# CPEG自動化專案分享週報

2022/3/24

### CPEG自動化創新推廣會議



#### 會議主題: CPEG 自動化創新推廣會議

#### 會議主持:

- 1. CPEG CBD Micheal Wang
- 2. 報告單位(按順序): CBD-WK10/JBD-WK11/

CPD-WK13/MBD-WK14

3.每週四 16:00-18:00 內部固定會議By BU Review

#### 會議目的:

- 1. 定自動化導入節約人力目标及by 月追蹤达成
- 2. CPEG 通用新技術改善橫向推廣
- 3. 技術難點By 製程分工開發

#### 會議安排:

- 1. CPEG 自動化主持開場(報告單位與內容3分鐘)
- 2. CPEG 各BU 自動化目標及達成進度(2分鐘)
- 3. CPEG 自動化創新案例分享 (7分鐘)
- 4. 各BU總結與建議(2分鐘)
- 5. 主持總結與建議(3分鐘)
- 6. 主管點評與指導(3分鐘)

#### 平台建立: CPEG 自動化技術推廣平台

#### 組織結構:

- 1. 主委: 王全成 執行幹事: 劉新俊
- 2. 組員:鄭祺華、陳宜昌、游崑山、高忠信、高代欣、許玉儒、

潘毅、宋盼、殷成、張愛萍、以及相關人員

#### 平台功能:

- 1. BU 已開發完善的優秀案例橫向推廣
- 2. 作為分工/分享平台, 自動化及創新技術By BU分工進行攻堅
- 3. 資源整合與調配(設備/技術/系統)

#### 重點方向:

- 1. 每個製程段定義標準化目標, 且By BU 達成
- 2. 自動化/AI/CCD專案技術攻關與擴展應用
- 3. 新產品/新工藝/新技術開發
- 4. 自動化設備系統化整合,共享設備資源,減少浪費
- 5. 減少重複技術開發, By BU分工達成新技術攻克

## CPEG自動化創新推廣主旨



### 痛點1:產品特性



- 產品少量多樣
- 產品設計複雜
- 產品週期短

痛點2:製造人力



- 人難找,派遣工佔很高比例
- 人難留,新老衝擊,流動性大

製程模塊單元化易更改

• 人難用,責任心培養時間長

痛點3: 工艺技術



- 零件更加精密
- 來料複雜
- 貼裝/組裝/包裝整體工藝複雜

通過建立自動化推廣技術平臺,建立標準,整合資源,分享技術,交流經驗。

#### 自動化創新發展方向:

簡化功能, 使功能微型化

單元標準化設計及運用

高適用性, 多功能機構

集成化 簡易化

整合同製程機種/功能/夾具

標準化

模組化 柔性化

自動獨立識別/決策/篩選

柔性化







# CPEG自動化創新推廣大綱





- 1. By月追蹤整體CPEG自動化人力節省趨勢
- 2. By月追蹤每個BU節省 人力目標完成進度



通用自動化推廣

- 1. 按製程彙總通用自動化 設備
- 2. BU盤點通用自動化設備 導入情況及程度
- 追蹤通用自動化設備導入進度



新技術攻堅

- 1. 盤點彙總各BU新技術攻 堅立項
- 2. 追蹤攻堅新技術進度
- 3. 分享討論新技術攻堅難點痛點



#### 自動化案例分享

- 按CBD->JBD->CPD >MBD順序,每週一個
   BU分享案例
- 會後對接對接需求單位,
   快速高效幫助導入

# 會議記錄及追蹤事項




日期	2022/3/10	時間:16:00~18:00	地點	NA					
會議主席	CBD: 王全			CBD: 劉新俊					
出席人員	CPD: 高代	於成、劉新俊、潘冬、權鵬濤 『高忠信、潘文捷』陳宜昌、 《、王峰 『潘毅、盧運澤 『宋盼、張龍飛 《欣、卓巧靈 『許玉儒、陸陪剛、吉強 東昆 』楊遠文、廖玉淳							
缺席人員	游崑山、李	产部				- 4			
Date	ltem	Current Status		Owner	Due date	Status			
2022/3/3	3	各單位需要盤點自動化設備并登記造冊(設備適用性、 J. 目前剩JBD NN未回覆資料,其他BU都已完成回傳	指導手冊、主要配件)	各單位	3月23日	On-going			
2022/3/3	4	按照每季度統計各單位通用自動化需求, 進行集中採購,	. 獲取最大優惠	劉新俊	TBD	On-going			
2022/3/3	5	將現有各單位自動化合作優質內外部廠商登記造冊,實		楹鵬濤	3月31日	On-going			
2022/3/3	- 6	各單位定期組織人員參加展會及外單位參觀, 做報告心		各單位	TBD	On-going			
2022/3/10	7	NN JBD分享熱縮膜機方案; LH CBD分享點焊機、金手指保 1.已把資料分享給有需要的單位		NN:盧連澤 LH:權鵬濤	3月12日	Closed			
2022/3/10	8	評估X-Ray點料機功能優化,評估是否可以增加測值功能	99	盧運澤	3月31日	On-going-			
2022/3/10	9	各單位攻堅SMT製程標準化,做到最少人力配置,關燈管		各單位	TBD	On-going			
2022/3/10	10	AGV中控系統智能化攻堅		各單位	TBD	On-going			
2022/3/10	60	1 少量多樣機種的模孔自動上下料柔性化評估 各單位 TBD							


#### **Summary:**

- 1. 經會議決定,對CPEG各BU 自動化設備、人力做盤點,為後續做資源整合做基礎。 2. 固定周會By BU分享成功案例(如NN JBD的熱縮膜機、LH CBD的點焊機、柔性組裝線等),橫向推廣至各需求BU 3. 討論自動化發展方向及新技術攻堅目標,各BU分工承接并weekly review.

### 1. CPEG各BU 2022年自動化節省人力趨勢







#### Do & Check:

✓ CBD: 03月目標: 43人

03月實際:41

✔ JBD: 03月目標:25人

03月實際: 24人

✔ CPD: 03月目標: 64人

03月實際: 46人

✓ MBD: 03月目標:4人

03月實際:4

#### Action:

■ CPD Netgear/Arlo IPCamera自動化 線還有50%設備待架設,預計5月 份完成節省人力目標

## 2. CPEG By BU自動化節省人力目標及詳細進度



				CB	D						JB	D					CP.	0				- A	/IBD				
BU	Apollo	Rhea	Sk	olo	Landi	is Gyr	т	н	Alrsj Ubee Noki	/NIC/	111111111111111111111111111111111111111	lenovo ony	27.5	kia/ ites	Netg Ar		Ro	ku.	S	ю	A	ris	Comm	nscope	Tot	al	達成率
BU head	王多	≧成	游	製山	高記	忠信	陳重	il.	殷	成	灌	毅	宋	盼	高作	代欣	許3	(儒	許	玉儒	與列	根昆	楊	遠文			
Owner	潘	용	李	靜	潘7	文捷	阮戈	公公	Ŧ	腔	虚	軍選	'课:	語報	卓印	500	陸超	四月	吉	強	蘇	/ 動力		玉淳			
ltem	目標	害際	目標	實際	目標	實際	目標	雪雕	目標	雪鹽	目標	智牌	目標	實際	且標	實際	目標	實際	目標	實際	目標	實際	目標	實際	且標	響際	
I月			43	43	2	2				200					16	16			2	2		1 0			63	63	100%
2月	4	4	33	33			- 2	2		2	1	L			16	16									56	58	104%
3月	6	- 6	35	35	2	0 .			16	20	9	1		- 1	38	22	6	- 4	20	20	2		2	+	136	120	8876
4月	22		1		3		32		16		- 22		-		26		60		14						196		
5月			6		_	-	34				39				22		8		13		2	1	4		148		1
6月	28						26		6		31		2		30		16		6		6-		2		153		
7月	2				4	1	-		39		4		19	- 1			58.		-		8				134		-
8月	6				4		12		42												5		2		71		
9月	217		<		4				6							- 1	8				24	1	12		271		-
10月	20		7		4				49								2				18				100		-
11月		-			- 8	1	-			. 4				- 1			6		1		30		20		64		-
12月	4					- 1									2			1 - 1							- 6		,
Total	309	10	124	110	31	2	106	2	174	22	126	10	21	0	150	54	164	4	55	22	95	0	42	4	1397	240	17%
總人力	1,61	0	3,6	96	42	7	1,87	70	2,4	37	2,7	80	33	5	2,1:	58	52	8	32	28	1,4	96	4.	35	18,100		
目標估比	19.	2%	3.	3%	7.3	3%	5.7	1%	7.1	1%	4.	5%	6.	3%	7.0	0%	31.	1%	16	.8%	6.4	4%	9.	7%	7.7%		
達成率	31	V6	- 89	7%	6	%	25	6	13	9/4	. 8	1/4	-0	%	36	11/6	25	16	4/	9%	. 0	%	1	0%			
	支率 3% 89% 達成率≫0%				80%-38	2.世中小	SOM.		港ボ家。	5000																	

#### **Summary:**

- 1. 截止2021年12月份,CPEG DL1總人力18,100人,CPEG 2022年自動化節省總人力1397人,佔比2021年12月份總人力7.7%。
- 2. 截止到3/24, 2022年CPEG各BU導入自動化共節省240人, 完成全年目標的17%。
- 3.3月份目標節約136人,目前已節約120人,完成本月目標的88%,主要CPD Netgear/Arlo 還有16人因疫情影响設備未架設完成在手動作業, 預計5月份完成
- 4. 年度目標達成率TOP 3 BU 分別是Solo (89%)、SFO(40%)、Netgear / Arlo (36%)

## 3. CPEG 通用自動化案例平行推廣進度



											CPEG通	用自動	化導入進	度追蹤									
			IQC.		Kitti	ng		SI	ΔT			PTH			PCB測試	Ass	embly	Device測試	Package		物	流	
	BU	Owner		智能倉儲	鋼網智 能檢測	自動鍵雕	自動煙碼	AOI中 控中心	大卷料	自動 點膠	自動插件	自動焊接	雙面檢 測	自動撈孔	pencl 連 線測試	自動鎖螺絲	柔性自動 組裝	自動化測試 Cell模組	The second second	AGV運 隻板箱	AGV+ Robot	AGV運 送物料	拉棧板 AGV
	Apollo/Rhea	潘冬	7	On-going	V	V	F	On-going	On-going	V	V	V.	V	V	V	80%	V.	V	V	On-going	On-going	V	On-going
CBD	Solo	李靜	1	1	Ŷ.	Ý	V	On-going	On-going	Ý	1	V	1.	1	-1-	50%	On-going	On-going	On-going	V	- Y	V	1
CDD	Landis Gyr	潘文捷	1	1	v	V	V	1	Y'	Ý-	1	To "	On-going	7	On going	1	1	1	1	1	7	1.7.	V
	TCH	阮文公	1	On-going	Ý	Ý	V	On-going	On-going	V	1	¥.	On-going	-1-	· P		N.	V	N.	V	On-going	- V	On-going
10	Alrspan/Ubee/ NIC/Nokia/UI	王峰	Ť	1	V	V	°V	J.	On-going	Ÿ	On-going	×	30%	7	30%	t	On going	- 1	On-going	On-going	On-going	V	On-going
JBD	UVHP/ lenovo/Sony	<b>盧運澤</b>	J	ę	V	95%	98%	On-going	1	95%	the state of the s	35%	ł	60%	17	-92%	7	06%	On-going	Ų	On-going	98%	1
	Nokia/	張龍飛	1			50%	90%	3	1	V.	· t	V.	1	50%	- 2		1-1-	90%	-1	V.	1	V	1
CDD	Netgear/ Arlo	卓巧靈	1	E	t	V	· y	1	1	V	V	V.	k	7	¥	1	V	V	17.	Ų	7*	1-	1_1
CPD	Roku	陸培剛	1	On-going	On-going	V	Y	On-going	On-going	V	1	1	1	V	1.	80%	80%	V	50%	On-going	On-going	On-going	On-going
	SFO	吉強	1	1		V	ay.	- 1	1	V	1	1	1		1	- +	1	V	On-going	1/	1	On-going	1-1
MBD	Arris	蘇小獻	1	1	-1-	V	Y	J.E	-F	V	On-going	1	1	V		1	V	V	On-going	1/	( apr	V	1-1-
MBD	Commscope	廖玉淳	1	1	1	20%y	1	I K	1	1	1	1	1	20%	80%	60%	On-going	70%	-46%	1/	1	70%	1

kemark:各BU根據各自製程場域確認是否需要導入,已到入填V (未全部導入需填導入百分比) . 計劃或正在導入填On-going,不適用填

#### Summary:

- 1. 目前Kitting中的自動鐳雕和自動燒碼還有3個BU未全面導入,計劃Q4季度導入,
- 2. CBD將導入全新數據監控自動鎖螺絲機并制定通用標準,預計4/30號完成后并推廣所有單位
- 3. 目前正在導入專案:智能倉儲、AOI中控中心、大卷料、AGV + Robot,由CBD Apollo & Rhea主導攻堅,待導入后全面推廣.
- 4. CBD柔性組裝線已推廣CPD-NN評估

JBD通用自動化需要加速導入

# 4. CPEG By BU 新技術攻堅



No.	製程	廠區	BU	新技術攻堅專案名稱	投資金額 (MCNY)	ROI	專案預估 節省人力 (人/月)	實際節省人力(人/月)	當前進度及技術難點	Owner	Due Date	Status
.1		IH	CBD-Apollo&Rhea	Kitting倉智能倉儲	1	17	13		方案確認同步寫投資計劃書	陳利平	2022/9/10	On-going
2	Kitting	NN	JBD-UI/HP/ fenovo/Sony	SMT自動接料機	0.58	17	.7.		3/19投資案紙檔簽核到SMT技委 會	郝念全	2022/4/30	On-going
3	PTH	GZ	MBD Arris	自動插件機	1.7	29	18		方案評估中	加小箱	2022/10/25	On-going
4		IH	CBD-Apollo&Rhea	Housing組裝柔性自動化	1.8	18.3	I4		寫投資計劃書中.	李建林	2022/6/30	On-going
5		GW	CBD-Solo	自動壓板機	0.97	5.00	12		設備調試中	曾裕智	2022/4/5	On-going
6	Assembly			無螺紋鏡頭調焦	2	30	8		方案規劃仲	卓巧靈	2022/10/10	On-going
7		GW	CPD-ARLO&NETGEAR	導電泡棉自動組裝	0.5	5	2		第一台機組裝中	卓巧靈	2022/4/25	On-going
- 8		ì	ALC: A SPACE OF	CAMERA自動組測	3	31	36		方案規劃仲	卓巧靈	2022/10/30	On-going
9	測試	GW	con to att. leas	E360 自動測試 (FCI3) +auto VI	0.23	19	4		詢價中、預期3/15申請PR	潘文捷	2022/9/15	Ongoing
10	SHIRE.	GW	CBD-landis Gyr	AXE自動測試	0.34	28	4		方案評估中	潘文捷	2022/10/20	Ongoing
İl	Padege	NN	JBD-UI/HP/ lenovo/Sony	NGFF系列自動化包裝線	i	24	6		修改方案設計完成,廠商報價 N2 萬,回收期超過24個月,目 前再找廠商資源評估方案與帳價 中	盧運澤	2022/5/30	On-going
12		CW	CDD Fala	BOX自動封切收縮包裝機	0.75	14:00	20		報閒資料審核中	曾裕智	2022/4/30	On-going
13		GW	CBD-Solo	自動包裝線	0.64	21.00	8		設備組裝中	劉二飛	2022/4/30	On-going
14	物流	IH	CBD-Apollo&Rhea	ÄGV+Robot	0.39	14=	4		待廠商提供控制系統安全介紹給 環安確認	文俊卿	2022/4/26	On-going

#### **Summary:**

- 1.由LH CBD負責智能倉儲,目前方案已確定投資計劃書確認中 -- 陳利平 9/10
- 2.由LH CBD負責AGV + Robot,目前現場功能已驗證完成,環安安全驗證中 文俊卿 4/26
- 3.由VN MBD負責自動插件機,目檢方案評估中 蘇小獻 10/25
- 4.由CBD Solo負責Box自動封切收縮包裝機,目前設備報關資料審核中 - 曾裕智 3/30
- 5.由CPD Arlo&Netgear負責Camera自動組測,目前方案規劃中 卓巧靈 10/30

## 5. CPEG 通用自動化資源共享系統平臺



所有設備列入系統,可用于自動化資源共享





# CPEG3月份案例分享

#### I. 新技術攻堅案例

- 2. RBK系列機種自動壓鐵蓋-- CPD Netgear & Arlo
- 3. 歷史導入成功案例分享-- CPD Netgear & Arlo
- 4. B產品自動組測線-- CPD Roku
- 5. R產品自動組測線-- CPD Roku
- 6. Trieste ASSY自動組裝方案介紹-- CPD SFO

### II.成功案例分享

- 1. Camera System自動測試線-- CPD Netgear & Arlo
- 2.自動組裝Wall Mount機台-- CPD Netgear & Arlo
- 3.成品自動鐳雕-- CPD Roku
- 4.自動裝盒機-- CPD Roku
- 5. Eden自動化線案例分享-- CPD SFO



# CPD Netgear & Arlo新技術攻堅分享

- 1. IP-CAMERA SENSOR自動化生產線
- 2. RBK系列機種自動壓鐵蓋
- 3. 歷史導入成功案例分享


# 2022年度CPD Netgear / Arlo 自動化專案彙總



No.	process	Project	Capex (MCNY)	ROI	Reduction manpower target (people/M)	Acutally achieved (people/M)	Progress	Owner	Due Date	Status
1	PTH	PTH爐后SPI*4	0.48	21.27	8		已完成一台	楊明泰	5/6/2022	On-going
2		RR自動貼LABEL機*1	0.125	11.08	4		待MOC完成後上線	卓巧靈	3/10/2022	On-going
3		wall mount自動組裝線	0.56	12.41	16	16	已導入	楊明泰	2/15/2022	完成
3	Accombly	RBK8自動壓鐵蓋*1	0.189	16.75	4		圖紙設計中	卓巧靈	4/18/2022	On-going
4	Assembly	RBK8自動鎖螺絲*2	0.18	15.95	4		方案、投資計劃書確認中.	卓巧靈	4/30/2022	On-going
5		ORION SENSOR自動清潔組裝線	0.52	15.36	12		PR開立中	卓巧靈	6/22/2022	On-going
6		MS/MK7自動化線	0.62	13.74	16	16	已導入	卓巧靈	1/20/2022	完成
7		RBK8自動化線	0.7	13.79	18		<b>国紙設計中</b>	卓巧靈	6/25/2022	On-going
8	TEST	C7000自動化線	0.61	15.45	14		围紙已完成,投資計劃待經 管審核	卓巧靈	4/31/2022	On-going
9		ORION SYSTEM自動化線	1.2	12.51	34		調試中.	卓巧靈	3/20/2022	On-going
10		ORION SENSOR自動化線	0.34	8.61	14		PR開立中	卓巧靈	5/30/2022	On-going
11	100	自動封口機	0.035	6.20	2		調試中.	卓巧靈	4/21/2022	On-going
12		0.047	8.33	2		調試中.	卓巧靈	4/23/2022	On-going	
13	A STATE OF THE STA	0.03	5.32	2		待MOC完成後上線	卓巧靈	12/29/2022	On-going	
		Total	5.636	13.32	150	32				


# 1. ARLO MB自動測試線






### 2. Auto stick Coston pad






### 3. Camera sensor auto line






## 4. CM自動化測試組裝線











# CPEG Netgear & Arlo已導入成功案例分

# 享


- 1. Camera System自動測試線
- 2. 2.自動組裝Wall Mount機台

### 1. Camera system Auto Test Line










- ➤ Investment : 220.000\$
- ➤ Costdown: 46 OP
- ➤ ROI: 13 months



# 2. 自動組裝Wall Mount機台




### **Auto Assembly Wall Mount**











☐ Investment: 52,000 \$

Costdown: 8 OP/day

■ROI: 13 month



# CPEG CPD Roku新技術攻堅分享

- 1. B產品自動組測線
- 2. R產品自動組測線

# 2022年度Roku自動化專案彙總



No.	process	Project	Capex (MCNY)	ROI	Reduction manpower target (people/M)	Acutally achieved (people/M)		Owner	Due Date	Status
1		全自動燒碼	0.38	25.0	5		因深圳疫情管控,中央採購變更海運時間 為4/1,自動燒碼機ETA越南廠區時間為 4/10左右	袁國超	2022/4/15	On-going
2	Kitting	AGV自動送料	0	1	8		1.AGV規範已簽核,施工單已簽核完成, 待工務發包施工,已同步通知供應商備貨. 2.TSBG已備貨完成,待友誼關通關後進行 發貨.	鍾燕民/陸培	2022/4/29	On-going
3		SMT Panel label鐳雕	0	/	4			郭彬	2022/5/16	On-going
4	SMT	SMT AOI中控中心	0.10	4.2	8			郭彬	2022/9/5	On-going
5		Bailey自動組測線(Marlin線改造)	0.15	1.1	47		1.Bailey試產中 2.待PCB Gerber定稿啟動改造.	鍾燕民/劉安 全/袁國超	2022/7/4	On-going
6		Rockett自動組測線(Nemo線改造)	0.15	3.8	45		1.Rockett試產中 2.待PCB Gerber定稿啟動改造.	鍾燕民/劉安 全/袁國超	2022/8/1	On-going
7	Assembly	Madison/Logan點膠撈孔測試自動化	1.75	36	16		1.ATBU初版評估完成,投資276KUSD, 節省16人,ROI36個月. 2.參照LH CBD方案進行重新評估中.供應商 回复只能實現自動蓋鐵蓋,其它無法現實	鍾燕民/劉安 全/袁國超	2022/6/1	On-going
8		Chico 導入1台自動鎖螺絲機	0	0.0	4		1.設備移轉資料已簽核完成. 2.設備已打包完成,待友誼關通關後出貨.	鍾燕民	2022/3/29	On-going
9		Chico PCBA板測試自動化	0.24	19.9	4		已導入運行	劉安全	2022/3/14	closed
10	TEST	OBA自動測試	0.00	0.0	2		OBA自動治具架設完成,調試中	劉安全/張向 科	2022/3/25	On-going
11		維修智能化/數字化系統導入	0.08	13.3	2			宋彪	2022/10/10	On-going
12		Rockett自動包裝線(Nemo線改造)	0.02	0.6	13		預計7月初改造完成	鍾燕民	2022/7/25	On-going
13	Package	Marlin&Bailey自動裝盒機	0.19	10.8	6		1.新購設備聯絡單BU主管已簽核完成. 2. 紙檔簽核完成, 系統開PR中	鍾燕民	2022/11/10	On-going
		Total	3.43		164		E- NW IBEX 12/0/W - 20/0/00/00 TO 1			

## 1.B產品自動組測線(M產品線改造)



項目啟動

方案確認

設備改造設計

投資簽核

採購與改造〉上線使用

項目結束

**Objectives** 

B機種導入自動組裝測試線,提升生產效率,節省人力

效益目標:預估節省47人/月;新購治具,改造自動組裝測試1條,

投資RMB 15萬, ROI: 1.1個月

#### **Project Scope**

- 1.自動點膠機
- 2.自動組鐵蓋機
- 3.自動撈孔機
- 4.自動組裝機
- 5.自動測試手臂
- 6.自動鐳雕機



Date	Project Milestone	Status
2022/4/8	方案評估	On-going
2022/4/26	結構3D改造設計	Open
2022/5/6	整體方案報價	Open
2022/5/9	PR聯絡單簽核	Open
2022/5/23	BOM發包完成	Open
2022/5/30	機構件製作完成	Open
2022/6/13	安裝調試完成	Open
2022/6/27	設備試產C/R	Open
2022/7/4	項目結束	Open

#### **Key next steps and required actions**

1.試產中&待PCB Gerber設計定稿

RD 4/8 方案待定

#### Issues for management attention

進度狀況: 方案評估中

# 2.R產品自動組測線(N產品線改造)



項目啟動

方案確認

設備改造設計

投資簽核

採購與改造

上線使用

項目結束

**Objectives** 

R機種導入自動組裝測試線,提升生產效率,節省人力

效益目標:預估節省45人/月;新購治具,改造自動組裝測試1條,

投資RMB 15萬, ROI: 1.2個月

#### **Project Scope**

- 1.自動點膠機
- 2.自動組鐵蓋機
- 3.自動撈孔機
- 4.自動組裝機
- 5.自動測試手臂
- 6.自動鐳雕機



Date	Project Milestone	Status
2022/5/5	方案評估	On-going
2022/5/16	結構3D改造設計	Open
2022/5/30	整體方案報價	Open
2022/6/6	PR聯絡單簽核	Open
2022/6/20	BOM發包完成	Open
2022/6/27	機構件製作完成	Open
2022/7/11	安裝調試完成	Open
2022/7/25	設備試產C/R	Open
2022/8/1	項目結束	Open

#### Key next steps and required actions

1.試產中&待PCB Gerber設計定稿

RD 5/5 方案待定

#### Issues for management attention

進度狀況: 方案評估中




# CPEG CPD Roku已導入成功案例分享

- 1. 成品自動鐳雕
- 2. 自動裝盒機

# 1.成品自動鐳雕





- 優點:
- 突破無需治具定位生產作業;
- 整盤產品翻轉,坐標自動校正補償,實現全自動 連線生產;
- 視覺自動檢測,判斷鐳雕內容正確性、完整性, 避免不良產品流出,提升產品品質;
- 提升生產效率26%,輔助、自動決策,最快速度排 除異常;
- 降低制造人力成本, 節省人力: 5人/月。

**UPH:800** 

# 2.自動裝盒





UPH:800

#### 優點:

- 自動彩盒成型,附件入盒,扣盒;
- 實時偵測彩盒物料正確性.
- 快速、精準裝盒,降低C.T,提升UPH;
- 機台生產穩定,維護成本低,生產品質高;
- 降低制造人力成本, 節省人力: 6人/月。



# CPEG CPD SFO新技術攻堅分享

1. Trieste ASSY1自動組裝

# 2022年度VN CPD SFO自動化專案



No.	process	Project	Capes (MCNY)	ROL	Reduction manpower target (people/M)	Acutally achieved (people/M)	Progress	Owner	Due Date	Status
1	Packing	Trieste 包裝線 LED check + ASN合併改善	-	-	2人/月	2人/月	己導入	梅文與	2022/1/30	Clase
2	TEST	Eden/Trieste SRF RTT顯示器使用VNC二台合併一台	1	2	1人/月	1人/月	已導入	魏夢凱	2022/3/8	l Cost
3	Kitting	EERO Kitting倉SI導入叫料系統	27	17	1人/月	1人/月	已導入	王泽宽	2022/3/10	Cqs
4	assembly	Trister I1/I2/I3 3個站位量産移除	1	11.2	5人/月	5人/月	已導入	陳氏玉	2022/3/15	Class
5	assembly	Eden 貼 HH label組道光柱站位合併	3	7	2人/月	2人/月	已導入	陳氏玉	2022/3/15	Cese
6	assembly	Trieser 貼 HH labe和 組道光柱站位合併	3	-	2人/月	2人/月	已導入	陳氏玉	2022/3/15	Cose
7	assembly	Eden 天線組裝站位動作改善		17	2人/月		跟客戶確認提4M變更	陳氏玉	2022/3/25	On-going
8	assembly	Eden CCD 檢查和 FV站位合併			2人/月		跟客戶確認提4M變更	陳氏玉	2022/3/25	On-gaing
9	assembly	Trieser Print label 和粘貼label 站位和合併		-	2人/月		跟客戶確認提4M變更	陳氏玉	2022/3/25	On-going
10	assembly	Trieser 包裝線 Print POD Label和 Check POD Label合併	3 -	7	3人/月		待導入	阮氏青	2022/3/25	On-going
11	assembly	Eden支架貼天線動作優化	3.0		4人/月		4M變更中	陳氏玉	2022/4/15	On-going
12	assembly	Eden自動壓鐵蓋&撈孔改造(產能最大化,精簡手動線人力)	0.05	2.2	8人/月		ATBU進廠調試中	吉強	2022/4/25	On-going
13	assembly	Eden MBFT測試機自動收料改造(精簡人工收料,改為自動收料)	0.09	14.4	2人/月		設備2月底進廠,ATBU出差人員3月開始進廠調 試	吉強	2022/4/25	On-going
14	assembly	triste PCBA自動點膠機					ATBU進廠調試中	吉強	2022/5/26	On-going
15	assembly	triste PCBA自動壓鐵蓋機*4	0.60	16.1	13人/月		ATBU進廠調試中	吉強	2022/5/26	On-going
16	assembly	triste PCBA貼導電泡棉機				)	ATBU進廠調試中	吉強	2022/5/26	On-going
17	Kitting	eero Kitting 倉 AGV送料	0.20	16.8	4人/月		AGV專案已提出申請,目前IE進行評估。	王泽宽	2022/6/2	On-going
18	assembly	Eden ASSY3對接Slient room改善(精簡人員傳遞,改為自動傳遞)	0.01	2.1	2人/月		愛更設計後Slient room將1月中進廠,待目動化 調試完成對接	吉強/齊浩	2022/6/20	On-going
	Total		0.90	2.3	55人/月	13人/月	24.00%			
						3月完成率	55.00%			

### 1.1 VN CPD SFO Trieste ASSY1自動組裝



項目啟動 方案確立 投資計劃書 設備製作 設備進厂 安裝調試 項目結束

#### 1.Objectives

提升自動化程度,使用自動設備代替人工去實現複雜性、重複性的工作。

導入Trieste自動化組裝,持續精實DL-1人力

#### 2.專案效益:

- 1.自動化作業,節省組裝作業人力,導入Trieste自動化組裝可節省DL-1 12人/月,投資RMB 60萬,ROI: 19個月
- 2.設備高效運轉, UPH至500pcs/H
- 3.設備自動化、智能化作業,減少人員錯誤率
- 4.設備通用率: 82%

Date	Project Milestone	Status
2021/9/22	立項	Closed
2021/9/28	方案評估	Closed
2021/10/0110/30	投資計劃書拽寫&送簽	Closed
2021/11/0111/15	BU PR/PO開立簽核	Closed
2021/11/1612/25	供應商設備製作	Closed
2021/12/262022/01/11	設備到貨南寧廠,ATBU組裝調試	Closed
2022/01/122/14	關口管控無法出貨越南	Delay
2022/02/152/25	設備到貨越南廠	Closed
2022/03/0803/31	設備調試	On-going
2022/04/01—04/15	設備試產C/R試運行,客戶approve	Open
2022/4/20	項目結束	Open

#### 4.設備調試進度:

4.1 廠內設備MOC申請	青	申	10C	備N	設	內	廠	.1	4
---------------	---	---	-----	----	---	---	---	----	---

- 4.2 設備電氣施工
- 4.3 設備定位安裝、構優優化及調試
- 4.4 設備PLC、視覺程式調試
- 4.5 CPK、應力、壓力測試數據收集
- 4.6 數據報告提交客戶approve
- 4.7 向客戶申請DEV CR管控 設備小批量試運行
- 4.8 CR結果,REL測試報告待客戶approve
- 4.9 客戶同意設備運行

設備PLC、視覺程式調試中

## 1.2 Trieste ASSY自動組裝流程介紹



本次導入8	套自動化組装・発	<b>責估可精</b>	實6人	/班。													
				改善前									改善後				
系列	制程	流程	No.	工站名	工時 A1	人員 B1	工件數 C1	單片工時(s) D1=A1/B1/C1	UPH E1=3600/D1	制程	工站名	工時 A1	人員 B1	工件數 C1	單片工時(s) D1=A1/C1	UPH E1=3600/D1	備註
			1								自動推板	6.0		2	3.0	1,200	
			2	IC點膠	20.0	1	2	10.0	360	自動自動	自動IC點膠	14.4		2	7.2	500	
			3	壓鐵蓋1	9.0	1	1	9.0	400		自動壓鐵蓋1	14.4		2	7.2	500	
	點膠&壓鐵蓋&		4	壓鐵蓋2	9.0	1	1	9.0	400	點膠&壓鐵蓋&	自動壓鐵蓋2	14.4	1	2	7.2	500	通用線體
Trieste	贴泡綿(off-		5	壓鐵蓋3	9.0	1	1	9.0	400	貼泡綿(連線)	自動壓鐵蓋3	14.4	1 *	2	7.2	500	1人上料
	line)		6	壓鐵蓋4	9.0	1	1	9.0	400		自動壓鐵蓋4	14.4	1	2	7.2	500	1
			7	貼4個泡綿到鐵蓋	20.0	2	1	10.0	360		自動貼4個泡綿到鐵蓋	13.5		2	6.8	533	
		4	8								自動收板	2.5		2	1.3	2,880	
				單班總人力		7		平衡率	93.3%	<u> </u>	單班總人力		1		平衡率	81.6%	


W1:Pusher (Panel PCBA)

W2:PCBA Thermal gel (IC)

W3:Assemble PCBA Shield cover A/B/C/D

W4:Place conductive foam on shielding cover Stations


W5:Plate retractor




Dimension: 11000\*1900\*1820mm UPH more than 500 pcs

### 1.3 Trieste ASSY自動組裝方案介紹







W2:

a.自動檢測膠泥重量 b.PLC依據實時點膠 重量,自動完成點膠 機氣壓值及點膠時間 的在線調整

W1:

a.OP\*1負責W1 PCBA上料及W2+W3鐵蓋與泡棉換接料


W4

- a.雙貼標頭作業
- b.CCD自動計算取標點位
- c.採用XYR table機取料貼標
- d.泡棉採用卷料,4k/卷減少換 料操作




W3

- a.連板壓合作業
- b.鐵蓋採用料框供料,提供供料效率。
- 單框可供料10托\*2tray\*36pcs/tray=720pcs/框



W5:

a.收料機與撈孔機相連,撈孔人員直接從收料機收板撈孔, 後續連線自動撈孔 機更快捷方便





# CPEG CPD SFO已導入成功案例分享


1. Eden自動化線案例分享

## 1.Eden自動化線案例分享



21個月

86%



回收期:

設備通用率:

W 9:Serewing Secondary Heat Sink Stations
W 10:PCBA MBFT Test
W 11:Screw Top case
W 12: Assemble Bottom case
W 13:Screw Bottom case



